



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY | | | | BDI: 22,23% | | | |
| LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN | | | | | | | |
| DATA: OUTUBRO DE 2023 | | | | | | | |
| BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023. | | | | | | | |
| ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES | PERÍODO | | | | TOTAL |
| | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico(%) | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 3.581,85 | R\$ 3.581,85 | R\$ 3.581,85 | R\$ 3.581,85 | R\$ 14.327,39 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico(%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 7.488,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.488,62 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico(%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 3.256,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.256,76 |
| #REF! | ESTRUTURA | Físico(%) | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 35.883,62 | R\$ 23.922,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59.806,03 |
| #REF! | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico(%) | 20,00% | 80,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 1.521,54 | R\$ 6.086,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.607,71 |
| 6 | COBERTURA | Físico(%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.613,30 | R\$ 0,00 | R\$ 4.613,30 |
| 7 | ALVENARIA | Físico(%) | 60,00% | 30,00% | 10,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 8.388,52 | R\$ 4.194,26 | R\$ 1.398,09 | R\$ 0,00 | R\$ 13.980,87 |
| 8 | PISOS | Físico(%) | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 16.894,20 | R\$ 16.894,20 | R\$ 0,00 | R\$ 50.682,59 | R\$ 84.470,99 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico(%) | 40,00% | 60,00% | | | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 3.029,41 | R\$ 4.544,12 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.573,53 |
| 10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | Físico(%) | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 5.414,93 | R\$ 3.609,95 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.024,88 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico(%) | 20,00% | 25,00% | 25,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 4.551,36 | R\$ 5.689,20 | R\$ 5.689,20 | R\$ 6.827,03 | R\$ 22.756,78 |
| 12 | ESQUADRIAS | Físico(%) | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.658,79 | R\$ 0,00 | R\$ 6.658,79 |
| 13 | REVESTIMENTOS DE ALVENARIAS E TETOS | Físico(%) | 0,00% | 70,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0,00 | R\$ 15.349,86 | R\$ 3.289,26 | R\$ 3.289,26 | R\$ 21.928,37 |
| 14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | Físico(%) | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 65,00% | 100,00% |
| | | | | | | | |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.974,25 | R\$ 7.380,74 | R\$ 11.354,99 |


Paula Katlyne Silveira Souza
CREA nº 2115681070
Engenharia Civil



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY

LOCAL: BAIRRO IPE - APODI/RN

BDI: 22,23%

DATA: OUTUBRO DE 2023

BASE DE PREÇOS: SINAPI INSUMOS SEM DESONERAÇÃO - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2023 23:56:46 - BASEADA NA

TABELA SINAPI SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO, MÊS DE COLETA 09/2023.

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 15 | DIVERSOS | Físico(%) | 0,00% | 0,00% | 85,00% | 15,00% | 100,00% |
| | | Financeiro (R\$) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 85.801,02 | R\$ 15.141,36 | R\$ 100.942,38 |
| | | | | | | | |
| TOTAIS MENSAIS EM (%): | | 23,95% | 22,32% | 30,60% | 23,13% | 100,00% | |
| TOTAIS MENSAIS EM (R\$): | | R\$ 90.010,81 | R\$ 83.872,02 | R\$ 115.005,76 | R\$ 86.902,83 | R\$ 375.791,39 | |

Paula Katyne Silveira Souza
CREA n° 2115681070
Engenharia Civil