



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN


LOCAIS: DIVERSAS RUAS, APODI/RN

DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 12/09/2017

CR: 1.028.977-94/2016

DATA: 09.11.2017

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.885,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.885,28
2 RUA ASA BRANCA - LADO A						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 446,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446,99
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.439,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.439,17
2.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 22.416,75	R\$ 22.416,75	R\$ 0,00	R\$ 44.833,50
2.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,88	R\$ 325,88
2.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 3.340,98	R\$ 5.011,46	R\$ 8.352,44	R\$ 16.704,88
3 RUA ASA BRANCA LADO B						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 438,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,08
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.330,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.330,68
		Físico(%)	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%


Brenno Oliveira Queiroga de Moraes
Eng. Civil – CREA: 210.067.810-8



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, APODI/RN

DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 12/09/2017

CR: 1.028.977-94/2016

DATA: 09.11.2017

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
3.3	PAVIMENTAÇÃO					
		Financeiro (R\$)	R\$ 21.970,35	R\$ 21.970,35	R\$ 0,00	R\$ 43.940,70
3.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 651,76	R\$ 651,76
3.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 3.274,46	R\$ 4.911,70	R\$ 8.186,16	R\$ 16.372,32
4 RUA CRIDENORA ROMANA DE CARVALHA						
4.1	SERVIÇOS	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 538,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538,70
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 6.243,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.243,79
4.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 10.665,63	R\$ 26.664,07	R\$ 15.998,44	R\$ 53.328,13
4.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,88	R\$ 325,88
4.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 3.766,21	R\$ 5.649,31	R\$ 9.415,52	R\$ 18.831,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, APODI/RN

DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 12/09/2017

CR: 1.028.977-94/2016

DATA: 09.11.2017

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
5	RUA JOELITA MARINHO DE FREITAS					
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 442,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,34
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.382,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.382,54
5.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 22.183,85	R\$ 22.183,85	R\$ 44.367,70
5.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,88	R\$ 325,88
5.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 3.306,25	R\$ 4.959,37	R\$ 8.265,62	R\$ 16.531,23
TOTAIS MENSAIS EM (%):			33,80%	40,10%	26,10%	100,00%
TOTAIS MENSAIS EM (R\$):			R\$ 95.888,20	R\$ 113.766,86	R\$ 74.031,43	R\$ 283.686,47

Brenno Oliveira Queiroga de Moraes
Eng. Civil – CREA: 210.067.810-8