



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelo Empreendimento	Descrição do Lote
1.070.894-54/2020	900375	MUNICÍPIO DE APDI	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANO DO MUNICÍPIO DE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NA Z	298.500,00	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	Administração local	13.978,56	% Período:	49,11%	50,89%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.616,91	% Período:	96,93%	3,07%										
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	17.391,45	% Período:	58,67%	41,33%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	199.739,12	% Período:	57,13%	42,87%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	1.725,88	% Período:	57,38%	42,62%										
1.6.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	63.048,08	% Período:	18,83%	81,17%										

Total: R\$ 298.500,00

Período:	%:	Repassar:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	%:	Repassar:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:
		146.438,31	151.763,19	151,92						
		146,58	151,92							
		146,584,89	151,915,11							
		49,11%	100,00%							
		146.438,31	298.201,50							
		146,58	298,50							
		146,584,89	298.500,00							
		Investimento:								

APDI/RN
Local

Data
quinta-feira, 20 de agosto de 2020

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ AROLDINO QUEIROGA DE MORAIS
CREACAR-21047.062-1
ART/RRT