



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, APODI/RN

DATA: SETEMBRO DE 2018 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 20/08/2018

CR: 1.054.048-28/2018

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30DIAS	60DIAS	90DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.763,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.763,30
2 RUA PROJETADA						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 882,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,36
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 21.431,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.431,97
2.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 85.227,63	R\$ 56.818,42	R\$ 0,00	R\$ 142.046,05
2.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 2.027,10	R\$ 0,00	R\$ 2.027,10
2.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 60.889,25	R\$ 0,00	R\$ 60.889,25
3 RUA LUIZ ANTONIO TORRES (TRECHO)						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,79	R\$ 230,79
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.950,93	R\$ 3.950,93
3.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.337,75	R\$ 34.337,75
3.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,94	R\$ 1.074,94
3.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.365,56	R\$ 10.365,56
TOTAIS EM (%):			39,39%	42,76%	17,84%	100,0%
TOTAIS EM (R\$):			R\$ 110.305,26	R\$ 119.734,77	R\$ 49.959,97	R\$ 280.000,00

José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA: 210.417.062-1