



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI  
CNPJ Nº 08.349.001/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

### CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO DO GOIS

LOCAL: SÍTIO DO GÓIS II - ZONA RURAL

DATA: JULHO 2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 5)

ATIVIDADE	DIAS	VALOR DO PERÍODO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO DO GOIS</b>	<b>151</b>	<b>256106.11</b>					
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	9	R\$ 5.395.76	R\$ 5.395.76				
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12	R\$ 5.062.77	R\$ 5.062.77				
3. MOVIMENTO DE TERRA	11	R\$ 3.132.94	R\$ 3.132.94				
4. FUNDAÇÕES	13	R\$ 13.494.12	R\$ 13.494.12				
5. ESTRUTURAS	24	R\$ 62.132.78	R\$ 10.355,46	R\$ 51.777,32			
6. IMPERMEABILIZAÇÕES	3	R\$ 5.792.67			R\$ 5.792,67		
7. ALVENARIAS	21	R\$ 13.992.83	R\$ 1.332,65	R\$ 12.660,18			
8. COBERTURA	10	R\$ 14.385.51			R\$ 14.385,51		
9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9	R\$ 3.766.54			R\$ 3.766,54		
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9	R\$ 5.610.40			R\$ 5.610,40		
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINÁRIAS	12	R\$ 16.709.89			R\$ 16.709,89		
12. ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	5	R\$ 21.393.64				R\$ 21.393,64	
13. REVESTIMENTOS DE TETO	8	R\$ 1.632.33			R\$ 1.428,29	R\$ 204,04	
14. REVESTIMENTOS DE PAREDES	12	R\$ 22.578.34			R\$ 1.881,53	R\$ 20.696,81	
15. REVESTIMENTOS DE PISOS	0.13	R\$ 23.673.31				R\$ 20.031,26	R\$ 3.642,05
16. BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	5	R\$ 10.008.28					R\$ 10.008,28
17. PINTURA	12	R\$ 25.358.46					R\$ 25.358,46
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2	R\$ 1.985.54					R\$ 1.985,54
Pagamento mensal			R\$ 38.773,70 15,14%	R\$ 64.437,50 25,16%	R\$ 49.574,83 19,36%	R\$ 62.325,75 24,34%	R\$ 40.994,33 16,01%
Pagamentos acumulados			R\$ 38.773,70 15,14 %	R\$ 103.211,20 40,30%	R\$ 152.786,03 59,66%	R\$ 215.111,78 83,99%	R\$ 256.106,11 100,00%

PAULA KALYNE SILVEIRA SOUZA  
CREA: 211568107-0