



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
 CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
 Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Tomador APODI/RN | Programa/Ministério: MINISTÉRIO DO ESPORTE | Data de elaboração do projeto: 24/05/2018 | Data Base do Sinapi: 16/04/2018 às 23:33:49 | Data do Contrato de Repasse: #VALOR! |
| Agente Operador - Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Objeto: MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE APODI/RN | | Valor do Investimento R\$ 299.999,98 | Valor da Contrapartida: R\$ 7.499,98 |
| Contrato de Repasse: 1038.261-25/2017 | Endereços das Obras: RUA JOSÉ M. MENEZES, S/Nº, CENTRO, APODI/RN | | Valor do CTEF R\$ 299.999,98 | Valor do Concedente R\$ 292.500,00 |

#REF!

| ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | | (R\$) | (%) | (R\$) | (%) | (R\$) | (%) | (R\$) | (%) | (R\$) | (%) | (R\$) | (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 2.749,62 | 2.749,62 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R\$ 6.130,53 | 6.130,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 | COBERTURA | R\$ 133.743,85 | 40.123,16 | 30,00% | 45.472,91 | 34,00% | 48.147,79 | 36,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 | ALVENARIA | R\$ 1.112,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.112,01 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 4.338,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.338,44 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 6.203,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.203,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 22.849,38 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22.849,38 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 | ESQUADRIAS | R\$ 35.097,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.529,15 | 30,00% | 24.568,01 | 70,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 | REVESTIMENTO E ACABAMENTOS DE PAREDES | R\$ 19.787,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 19.787,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 10 | ACABAMENTO DE PISO | R\$ 20.685,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.685,96 | 100,00% |
| 11 | DIVISÓRIAS, BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | R\$ 31.947,33 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 31.947,33 | 100,00% |
| 12 | CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS | R\$ 10.091,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.091,45 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 13 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 5.262,69 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.262,69 | 100,00% |
| TOTAIS | | R\$ 299.999,98 | R\$ 49.003,31 | 16,33% | R\$ 45.472,91 | 15,16% | R\$ 48.147,79 | 16,05% | R\$ 45.032,80 | 15,01% | R\$ 54.447,21 | 18,15% | R\$ 57.895,98 | 19,30% |
| ACUMULADO | | | R\$ 49.003,31 | 16,33% | R\$ 94.476,22 | 31,49% | R\$ 142.624,01 | 47,54% | R\$ 187.656,81 | 62,55% | R\$ 242.104,02 | 80,70% | R\$ 299.999,98 | 100,00% |

José Arildo Queiroga de Merais
 Engº Civil – CREA 210.417.062-1