




Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE

LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN

BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

CRONOGRAMA FINANCEIRO							
Item	Descrição	Valores Contratados	Desembolso Programado				
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.236,31	R\$ 5.236,31				
		0,74%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 33,47	R\$ 33,47				
		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.822,92	R\$ 5.822,92				
		0,82%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	ESTRUTURAS	R\$ 119.984,99	R\$ 95.987,99	R\$ 23.997,00			
		16,90%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	IMPERMABILIZAÇÕES	R\$ 5.502,73	R\$ 5.502,73				
		0,78%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ALVENARIAS	R\$ 52.285,54		R\$ 52.285,54			
		7,36%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	COBERTURA	R\$ 52.473,53		R\$ 52.473,53			
		7,39%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 111.440,75			R\$ 72.436,49	R\$ 22.288,15	R\$ 16.716,11
		15,70%	0,00%	0,00%	65,00%	20,00%	15,00%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 14.489,51		R\$ 14.489,51			
		2,04%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.800,49		R\$ 9.800,49			
		1,38%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	BANCADAS, APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 37.595,16					R\$ 37.595,16
		5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%


José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ nº 08.349.011/0001-93
Praça Francisco Pinto nº 56 - Centro - Apodi - RN

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA CARNE E DO PEIXE

LOCAL: RUA CEL. JOÃO JÁZIMO, S/N, CENTRO - ZONA URBANA - APODI/RN

BASE DE PREÇOS: MAIO DE 2020 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 17/04/2020

CRONOGRAMA FINANCEIRO							
Item	Descrição	Valores Contratados	Desembolso Programado				
			1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
12	ESQUADRIAS	R\$ 84.435,33					R\$ 84.435,33
		11,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
13	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 58.953,43			R\$ 58.953,43		
		8,30%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
14	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 117.035,73				R\$ 117.035,73	
		16,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
15	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 14.905,20					R\$ 14.905,20
		2,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	PINTURAS	R\$ 19.947,35					R\$ 19.947,35
		2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
VALORES TOTAIS (R\$)		R\$ 709.942,44	R\$ 112.583,42	R\$ 153.046,07	R\$ 131.389,92	R\$ 139.323,88	R\$ 173.599,15
PERCENTUAIS (%)		100,00%	15,86%	21,56%	18,51%	19,62%	24,45%
VALORES TOTAIS (R\$) - ACUMULADO			R\$ 112.583,42	R\$ 265.629,49	R\$ 397.019,41	R\$ 536.343,29	R\$ 709.942,44
PERCENTUAIS (%) - ACUMULADO			15,86%	37,42%	55,92%	75,55%	100,00%