



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CNPJ Nº 08.349.011/0001-93

Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

CR. Nº 1.032.541-18/2016

Base SINAPI: 07/2020 desonerada/ BDI = 26,37%

Valor total pago no 1.º contrato R\$ 142.939,11

Agente Operador - Repasse

Programa/Ministério:

Saldo remanescente a contratar R\$ 147.804,47

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPORTE DE GRANDE EVENTO/ MINISTÉRIO DO ESPORTE

Valor total do investimento R\$ 290.743,58

Objeto:

Endereço de Obra:

Valor do OGU total R\$ 243.750,00


CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE APODI/RN

SÍTIO DO GÓIS, S/N, ZONA RURAL - APODI/RN







Valor da contrapartida total R\$ 46.993,58

Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços Contratados	Unidades	Quantidades				Valores Básicos a Contratar			Percentuais	
					Prevista (memória de cálculo dos quantitativos)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo Remanescente	A contratar (memória de cálculo atualizada)	Valores Unitários sem BDI	Valores Unitários com BDI	Valores Parciais em (R\$)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo a Contratar
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 159,31								
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	6,00	0,00	0,00	-	R\$ 478,59	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1230,84	1.230,84	0,00	0,00	-	R\$ 3,72	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
1.3	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (OU MEIO-FIO). AF_10/2018	M	443,90	399,15	44,75	44,75	R\$ 2,82	R\$ 3,56	R\$ 159,31	89,92%	10,08%
2			MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 698,80								
2.1	79.472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.230,84	1.230,84	0,00	0,00	-	R\$ 0,54	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
2.2	93.358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	66,51	64,35	2,16	2,16	R\$ 52,41	R\$ 66,23	R\$ 143,06	96,75%	3,25%
2.3	94.097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	89,16	78,35	10,81	10,81	R\$ 3,89	R\$ 4,92	R\$ 53,19	87,88%	12,12%
2.4	94.342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO AF_05/2016	M3	214,19	210,59	3,60	3,60	R\$ 91,40	R\$ 115,50	R\$ 415,80	98,32%	1,68%
2.5	96.995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	66,51	64,35	2,16	2,16	R\$ 31,78	R\$ 40,16	R\$ 86,75	96,75%	3,25%
3			FUNDAÇÕES		R\$ 0,00								
3.1	96.619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.AF_08/2017	M2	12,60	12,60	0,00	0,00	-	R\$ 21,96	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
3.2	10338/ORSE	ORSE/SE	CONCRETO CICLOPICO COM CONCRETO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO	M3	7,56	7,56	0,00	0,00	-	R\$ 601,78	R\$ 0,00	-	0,00%
3.3	95.467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	5,50	5,50	0,00	0,00	-	R\$ 359,53	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
3.4	95.474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	20,31	20,31	0,00	0,00	-	R\$ 536,19	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
3.5	06457/ORSE	ORSE/SE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	16,40	16,40	0,00	0,00	-	R\$ 1.693,97	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
4			ESTRUTURAS		R\$ 4.002,03								
4.1	COMP. 01	SINAPI	MOLDURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ESP. 3 CM, PROF. 20 CM PARA COBOGÓS	M	57,68	0,00	57,68	56,00	R\$ 12,91	R\$ 16,31	R\$ 913,36	0,00%	97,09%
4.2	08637/ORSE	SINAPI	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	52,60	0,00	52,60	52,60	R\$ 46,47	R\$ 58,72	R\$ 3.088,67	0,00%	100,00%
4.3	06457/ORSE	ORSE/SE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	3,47	3,47	0,00	0,00	-	R\$ 1.693,97	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	ORSE/SE	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	3,57	3,57	0,00	0,00	-	R\$ 1.734,41	R\$ 0,00	100,00%	0,00%
5			ALVENARIA		R\$ 2.125,90								
5.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,00	0,00	14,00	14,00	R\$ 120,16	R\$ 151,85	R\$ 2.125,90	0,00%	100,00%
5.2	87.479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	378,88	363,88	15,00	0,00	R\$ 41,84	R\$ 52,87	R\$ 0,00	96,04%	0,00%
5.3	87.491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	111,73	111,73	0,00	0,00	-	R\$ 49,46	R\$ 0,00	100,00%	0,00%

Paula Kalyne Silveira Souza
CREA n° 2115681070
Engenharia Civil

<div></div> <div>ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI</div> <div>CNPJ Nº 08.349.011/0001-93</div> <div>Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN</div>				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA										
				CR. Nº 1.032.541-18/2016		Base SINAPI: 07/2020 desonerada/ BDI = 26,37%			Valor total pago no 1.º contrato		R\$ 142.939,11			
				Agente Operador - Repasse		Programa/Ministério:			Saldo remanescente a contratar		R\$ 147.804,47			
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ESPORTE DE GRANDE EVENTO/ MINISTÉRIO DO ESPORTE			Valor total do investimento		R\$ 290.743,58			
Objeto:				Endereço de Obra:			Valor do OGU total			R\$ 243.750,00				
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE APODI/RN				SÍTIO DO GÓIS, S/N, ZONA RURAL - APODI/RN			Valor da contrapartida total			R\$ 46.993,58				
Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços Contratados	Unidades	Quantidades				Valores Básicos a Contratar			Percentuais		
					Prevista (memória de cálculo dos quantitativos)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo Remanescente	A contratar (memória de cálculo atualizada)	Valores Unitários sem BDI	Valores Unitários com BDI	Valores Parciais em (R\$)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo a Contratar	
6			ESQUADRIAS										R\$ 4.244,95	
6.1	100704	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM	UND.	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 136,14	R\$ 172,04	R\$ 172,04	0,00%	100,00%	
6.2	COMP. 02	SINAPI	PORTÃO DE FERRO DE CORRER (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 09072/ORSE)	M2	8,40	0,00	8,40	8,40	R\$ 383,69	R\$ 484,87	R\$ 4.072,91	0,00%	100,00%	
7			REVESTIMENTOS DE PAREDES										R\$ 2.160,17	
7.1	87.905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	242,30	233,30	9,00	0,00	R\$ 5,63	R\$ 7,11	R\$ 0,00	96,29%	0,00%	
7.2	87.893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	286,40	286,40	0,00	0,00	-	R\$ 5,03	R\$ 0,00	100,00%	0,00%	
7.3	87.775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	242,30	233,30	9,00	0,00	R\$ 34,44	R\$ 43,52	R\$ 0,00	96,29%	0,00%	
7.4	87.792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M2	286,40	286,40	0,00	0,00	-	R\$ 25,82	R\$ 0,00	100,00%	0,00%	
7.5	COMP. 03	SINAPI	EXECUÇÃO DE FRISO EM REBOCO 2 CM, CONFORME PROJETO (COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 09597/ORSE)	M	236,70	0,00	236,70	192,70	R\$ 8,87	R\$ 11,21	R\$ 2.160,17	0,00%	81,41%	
8			REVESTIMENTOS DE PISOS										R\$ 119.122,27	
8.1	95.241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5CM	M2	838,84	0,00	838,84	838,84	R\$ 19,64	R\$ 24,82	R\$ 20.820,01	0,00%	100,00%	
8.2	84.191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	766,12	0,00	766,12	766,12	R\$ 94,83	R\$ 119,84	R\$ 91.811,82	0,00%	100,00%	
8.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI	ASSENTO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO FCK 15 MPA, PREPARO MECÂNICO, ARMADO COM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA (E=10cm)	M2	171,84	159,84	12,00	0,00	-	R\$ 61,22	R\$ 0,00	93,02%	0,00%	
8.4	98.679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	42,38	0,00	42,38	42,38	R\$ 23,69	R\$ 29,94	R\$ 1.268,86	0,00%	100,00%	
8.5	04864/ORSE	SINAPI	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	15,17	0,00	15,17	15,17	R\$ 88,63	R\$ 112,00	R\$ 1.699,04	0,00%	100,00%	
8.6	94.275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	132,15	0,00	132,15	104,90	R\$ 26,57	R\$ 33,58	R\$ 3.522,54	0,00%	79,38%	
9			PINTURA										R\$ 12.608,82	
9.1	83.693	SINAPI	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	64,85	0,00	64,85	24,36	R\$ 2,97	R\$ 3,75	R\$ 91,35	0,00%	37,56%	
9.2	COMP. 04	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ZARCÃO)	M2	4,20	0,00	4,20	4,20	R\$ 13,86	R\$ 17,51	R\$ 73,54	0,00%	100,00%	
9.3	88.485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	702,74	0,00	702,74	540,50	R\$ 1,65	R\$ 2,09	R\$ 1.129,65	0,00%	76,91%	
9.4	88.495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	702,74	0,00	702,74	0,00	R\$ 6,94	R\$ 8,77	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	
9.5	95.305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	715,97	0,00	715,97	540,50	R\$ 10,92	R\$ 13,80	R\$ 7.458,90	0,00%	75,49%	
9.6	41.595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	637,50	0,00	637,50	342,70	R\$ 8,90	R\$ 11,25	R\$ 3.855,38	0,00%	53,76%	

Paula Kalyne Silveira Souza
CREA n° 2115681070
Engenharia Civil

<div>  <div> ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI CNPJ Nº 08.349.011/0001-93 Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN </div> </div>				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA																																																																																																																																												
				CR. Nº 1.032.541-18/2016		Base SINAPI: 07/2020 desonerada/ BDI = 26,37%		Valor total pago no 1.º contrato		R\$ 142.939,11																																																																																																																																						
				Agente Operador - Repasse		Programa/Ministério:		Saldo remanescente a contratar		R\$ 147.804,47																																																																																																																																						
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		ESPORTE DE GRANDE EVENTO/ MINISTÉRIO DO ESPORTE		Valor total do investimento		R\$ 290.743,58																																																																																																																																						
Objeto:				Endereço de Obra:		Valor do OGU total		R\$ 243.750,00																																																																																																																																								
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO DE APODI/RN				SÍTIO DO GÓIS, S/N, ZONA RURAL - APODI/RN		Valor da contrapartida total		R\$ 46.993,58																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Itens</th> <th rowspan="2">Códigos</th> <th rowspan="2">Fontes</th> <th rowspan="2">Discriminação dos Serviços Contratados</th> <th rowspan="2">Unidades</th> <th colspan="4">Quantidades</th> <th colspan="3">Valores Básicos a Contratar</th> <th colspan="2">Percentuais</th> </tr> <tr> <th>Prevista (memória de cálculo dos quantitativos)</th> <th>Executada no Primeiro Contrato</th> <th>Saldo Remanescente</th> <th>A contratar (memória de cálculo atualizada)</th> <th>Valores Unitários sem BDI</th> <th>Valores Unitários com BDI</th> <th>Valores Parciais em (R\$)</th> <th>Executada no Primeiro Contrato</th> <th>Saldo a Contratar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">10 SERVIÇOS DIVERSOS</td> <td colspan="9">R\$ 2.682,22</td> </tr> <tr> <td>10.1</td> <td>10069/ORSE</td> <td>SINAPI</td> <td>TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)</td> <td>PAR</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 2.122,51</td> <td>R\$ 2.682,22</td> <td>R\$ 2.682,22</td> <td>0,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>10.2</td> <td>10071/ORSE</td> <td>SINAPI</td> <td>TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES</td> <td>PAR</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 1.721,57</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10.3</td> <td>2432/ORSE</td> <td>SINAPI</td> <td>POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA</td> <td>PAR</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 915,14</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10.4</td> <td>C0864</td> <td>SEINFRA</td> <td>CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL</td> <td>UNID.</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 2.353,76</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>10.5</td> <td>9.537</td> <td>SINAPI</td> <td>LIMPEZA FINAL DA OBRA</td> <td>M2</td> <td>1.230,84</td> <td>0,00</td> <td>1.230,84</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 2.806,32</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="10">SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE A CONTRATAR EM (R\$)</td> <td colspan="4">R\$ 147.804,47</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> Importa a presente apuração de saldo remanescente do contrato o valor de R\$ 147.804,47 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) </td> <td colspan="5"> <div> <div>  <div> carimbo e assinatura do prefeito Alan de Fátima da Silva Prefeito Municipal de Apodi-RN CPF: 061.639.814-39 </div> </div> <div>  <div> carimbo e assinatura do responsável técnico Paula Katlynne Silveira Souza CREA n° 2115681070 Engenharia Civil </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table>														Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços Contratados	Unidades	Quantidades				Valores Básicos a Contratar			Percentuais		Prevista (memória de cálculo dos quantitativos)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo Remanescente	A contratar (memória de cálculo atualizada)	Valores Unitários sem BDI	Valores Unitários com BDI	Valores Parciais em (R\$)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo a Contratar	10 SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.682,22									10.1	10069/ORSE	SINAPI	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.122,51	R\$ 2.682,22	R\$ 2.682,22	0,00%	100,00%	10.2	10071/ORSE	SINAPI	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES	PAR	1,00	0,00	1,00	0,00	-	R\$ 1.721,57	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10.3	2432/ORSE	SINAPI	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	PAR	1,00	0,00	1,00	0,00	-	R\$ 915,14	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10.4	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	-	R\$ 2.353,76	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10.5	9.537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.230,84	0,00	1.230,84	0,00	-	R\$ 2.806,32	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE A CONTRATAR EM (R\$)										R\$ 147.804,47				Importa a presente apuração de saldo remanescente do contrato o valor de R\$ 147.804,47 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)					<div> <div>  <div> carimbo e assinatura do prefeito Alan de Fátima da Silva Prefeito Municipal de Apodi-RN CPF: 061.639.814-39 </div> </div> <div>  <div> carimbo e assinatura do responsável técnico Paula Katlynne Silveira Souza CREA n° 2115681070 Engenharia Civil </div> </div> </div>				
Itens	Códigos	Fontes	Discriminação dos Serviços Contratados	Unidades	Quantidades				Valores Básicos a Contratar			Percentuais																																																																																																																																				
					Prevista (memória de cálculo dos quantitativos)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo Remanescente	A contratar (memória de cálculo atualizada)	Valores Unitários sem BDI	Valores Unitários com BDI	Valores Parciais em (R\$)	Executada no Primeiro Contrato	Saldo a Contratar																																																																																																																																			
10 SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.682,22																																																																																																																																											
10.1	10069/ORSE	SINAPI	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.122,51	R\$ 2.682,22	R\$ 2.682,22	0,00%	100,00%																																																																																																																																			
10.2	10071/ORSE	SINAPI	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO NAVAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES	PAR	1,00	0,00	1,00	0,00	-	R\$ 1.721,57	R\$ 0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																			
10.3	2432/ORSE	SINAPI	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	PAR	1,00	0,00	1,00	0,00	-	R\$ 915,14	R\$ 0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																			
10.4	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UNID.	1,00	0,00	1,00	0,00	-	R\$ 2.353,76	R\$ 0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																			
10.5	9.537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.230,84	0,00	1.230,84	0,00	-	R\$ 2.806,32	R\$ 0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																			
SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE A CONTRATAR EM (R\$)										R\$ 147.804,47																																																																																																																																						
Importa a presente apuração de saldo remanescente do contrato o valor de R\$ 147.804,47 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)					<div> <div>  <div> carimbo e assinatura do prefeito Alan de Fátima da Silva Prefeito Municipal de Apodi-RN CPF: 061.639.814-39 </div> </div> <div>  <div> carimbo e assinatura do responsável técnico Paula Katlynne Silveira Souza CREA n° 2115681070 Engenharia Civil </div> </div> </div>																																																																																																																																											